

Intyg om Säker Vatteninstallation

VVS-installationen är utförd enligt
branschregler Säker vatteninstallationObjekt: Väppeby 6:11

Kund: _____ Kontaktperson: _____

Adress: Åkervägen 8Arbetet omfattar: VS-arbeten ovan platta och
installation av material levererat av
Landenbergs Rör.☒ Avvikelse från kraven i branschregler Säker Vatteninstallation på grund av:Landenbergs Rör har ej gjort
vs-arbeten i plattan.Information om branschregler Säker Vatteninstallation, se www.säkervatten.seVästerås 30/6-2016

Ort och datum

Intyget ifyllt av _____

Namnförtydligande och branschlegitimationsnr. _____



TÄTHETSPROVNING (PROVTRYCKNINGSPROTOKOLL)

GOLVVÄRME

TRYCK	4,5	bar.
TID	30	min.
TRYCK	1,5	bar.
TID	90	min.

RADIATORER KOPPLADE MED COMBIPEX-RÖR

TRYCK	4,5	bar.
TID	30	min.
TRYCK	1,5	bar.
TID	90	min.

TAPPVATTENSYSTEM MED PEX-RÖR

TRYCK	15	bar.
TID	30	min.
TRYCK	5	bar.
TID	90	min.

OBJEKT: Värpeby 6:11

MONTÖR: Fredrik Landenberg

DATUM: 30/6-2016



Checklista - Montage VVS

Avtalsnr: Värpeby 6:11

Kod	Avser	Kontroll - Krav	Datum	Sign ok
1	Golvvärme	I de fall golvvärme förekommer skall provtryckning göras innan gjutning		
2	Golvbrunn	Golvbrunn skall vara typgodkänd och monterad enligt anvisning. Placeras minst 200 mm från vägg		
3	Betongplatta	Kontrollera lägesplacering på ingjutet VS-material		
4	Isolering kryprum	Isolering av vattenledningar i kryputrymme enligt gällande krav		
5	Förankring kryprum	Hängande avloppsrör förankrad i kryprumsbjälklag c 1,2 m. Vid starkt sättningsbenägen mark utförs teleskopanslutning.		
6	Rördragningar	Kontroll av fastsättning rör inne i väggar. Rördragningar enl. föreskrivna anvisningar (bl.a. förläggas så att expansions-ljud eller tryckslag inte uppkommer)	26/11-2016	FL
7	Rör genomföring	Utskjutande rör ska vara fast förankrade. Genomföringar och rörförskruvningar i våta utrymmen ska täckas med silikonfogmassa och förses med täckbrickor.	26/11-2016	FL
8	Infästning mtrl	Fastsättning utförts i kortling för tvättställ, radiatorer och annat där så är nödvändigt	26/11-2016	FL
9	Blandare	Blandare skall stänga utan besvärande tryckslag	30/6-2016	FL
10	Täthetskontroll	Täthetskontroll av tapp- och varmvattensystem samt kontroll av säkerhetsutrustning enligt protokoll	30/6-2016	FL
11	Injustering	Injustering skall utföras enl. föreskrivna värden	30/6-2016	FL
12	Städning	Slutstädning utförd efter eget arbete (inkl ev. krypgrund)	30/6-2016	FL
13	Relationshandl.	Entreprenören ska tillhandahålla underlag för relations-handlingar vid avvikelse från förfrågningsunderlaget.	30/6-2016	FL
14	Intyg	Intyg "Säker vatteninstallation" överlämnat till Byggladare senast vid slutbesiktning. Obligatoriskt from 2007-07-01.	30/6-2016	FL

Kod	Anmärkning / Åtgärd (vid ej OK enl ovan)	Åtgärdat	Sign

Slutdatum: 1/7-2016 Underskrift entrep: