



INSTALLATIONS PROTOKOLL ÖVER UTFÖRT ISOLERINGSARBETE

Isolering	Knauf B0709EPCPR	Vindbjälklag	Snedtak
Isoleringsentreprenör	MB Isolering AB	Leveransfuktfaktor	1
Order	#14592	Fuktkvot	2
Objekt	Nyproduktion	Säckvikt	15,5
Referens	Bojan	Sättningsfaktor	1,05
Leveransadress	Eldslukargränd 6	Densitet	12
	59634 Skänninge	Lambda-värde	0,042
Kontakt	0736730076	Tillverkningsdatum	23.11.24
Uppmätt yta	175 / 44	Antal blåsta säckar	81

Nyproduktion ☒ Tilläggsisolering ☐ Lättillgängligt bjälklag ☐ Svårtillgängligt bjälklag ☐

BERÄKNANDE VÄRDEN

Typ av isoleringsyta

Vindsbjälklag

Vindsbjälklag

Yta m²

160 175

37 44

Beställd tjocklek

0,40

0,30

KONTROLL AV FÖRBEREDELSEARBETEN

Avstädnig	☒ Godkänd	Kommentar:
Sargar	☒ Godkänd	Kommentar:
Gångbryggor	☒ Godkänd	Kommentar:
Vindavled/avstängare	☒ Godkänd	Kommentar:

KONTROLL EFTER BLÄSNING: Vindbjälklag

Utförd isolering inklusive sättningspåslag = 0,42 / 0,32 m
Densitet ca: = 13 / 15 kg/m³

Ytvikt

5 / 5

kg/m²

KONTROLL EFTER BLÄSNING: Snedtak

Utförd isolering = _____ m
Densitetens medelvärde = _____ kg/m³

R-värde

tjocklek
/lambda

Härmed intygas att ovanstående uppgifter samt de krav som typogodkännandet ställer på isoleringsentreprenören är uppfyllda

Isoleringsdatum 10/12-24

Namn

Namnteckning

Therese Holm

Lösullen kan förekomma på stödben och undertak (vid applicering kan lösullen bli statisk vid vissa väderlekar). Variationer i isoleringstjocklek kan förekomma vid befintliga ojämheter på vindbjälklaget. Vid för lågt monterade vindavledare får vallning utföras för att minimera inblåsning i materialet.