

2

ELDSLUKAREN 4	MJÖLBY		JOHAN BRISSMAN

B

Egenkontroll

Pos	Kontrollinstruktion	Kontroll utf. enl. instr och godkänd	Kontroll- datum	Signatur	Vidtagna åtgärder för godkännande av aktiviteten	Åtgärdas datum	Signatur
	Platta på mark/ Mark						
1	Markförhållandena är godkända för platta på mark		241017				
2	Kontroll av de ej finns tjälade jordmassor vid grundläggning		241017				
3	Okulärbesiktning för eventuella hinder eller svårigheter		241017				
4	Profiler är inmätta och avvägda		241029				
5	Matjord helt avtagen inom grundplattans område		241017				
6	Geotextil utlagd		241018				
7	Fyllnadsgrus utlagd och vibropackat till en tjocklek av:	30cm	241018				
8	Makadam utlagd och vibropackat till en tjocklek av:	30cm	241021				
9	Flis utlagd och vibropackat till en tjocklek av:						
10	Dränering med fall lagd, täckt med makadam		241021				
11	Utvändigt VA och fördelningsmagasin		241028				
12	Återfyllnad fall från huset		241029				
13							
14							
15							

Egenkontroll

Pos	Kontrollinstruktion	Kontroll utf. enl. instr och godkänd	Kontroll-datum	Signatur	Vidtagna åtgärder för godkännande av aktiviteten	Åtgärdas datum	Signatur
	Platta på mark/Grund						
16	Cellplast tjocklek och antal lager enl ritning	Ja	241023				
17	Kontroll för isolering täthet runt rör och sprickor	JA	241024				
18	Urtag för bärande väggar och punktlaster gjorda	NEJ					
19	Tätningar vid genomföringar i cellplasten gjorda	JA	241004				
20	Fundament och pelare formsatta. Tolerans i höjd och sida ± 25 mm	NEJ					
21	Ingjutningsgods monterat. Tolerans i höjd och sida ± 10 mm	NEJ					
22	Armering kontrollerad m.a.p antal, avstånd och täcksikt	NEJ					
23	Kontroll av genomförningar för radontäthet	NEJ					
24	Ventilation till braskamin dragen och lägeskontrollerad	NEJ					
25	Lägen på mellanväggar kontrollerade	NEJ					
26	Betongkvalitet och tjocklek kontrollerat	JA	241005				
27	Jordning av armering	NEJ					
28	Plattans planhet max ± 5 mm. Lutning max L/600	JA	241006				
29	Ojämnheter och gjutfel spacklade alternativt slipade	NEJ					
30	Kontroll av uttorkning av byggkonstruktioner/betong	NEJ					
31	Kontroll av golvvärmens placering	JA	241004				
32	Kontroll av rör placering före gjutning	JA	241004				

Egenkontroll

Pos	Kontrollinstruktion	Kontroll utf. enl. instr och godkänd	Kontroll- datum	Signatur	Vidtagna åtgärder för godkännande av aktiviteten	Åtgärdas datum	Signatur
	Stommresning						
33	Grundplatta kontrollmätt och avvägd Väggar utsatta enl ritn	JA	241108				
34	Sylltätning utlagd (även mellanväggar) Syll utlagd och infäst enl ritn	JA	241108				
35	Uppregling av ytterväggar enl ritn Avväxlingar monterade enl ritn	JA	241108				
36	Uppregling av innerväggar enl ritn Avväxlingar monterade enl ritn	JA	241122				
37	Väggar lodade, max avvik ± 5 mm Avsträvning utförd	JA	241122				
38	Utvändig gips spikad enligt ritning	NEJ					
39	Fönster och dörrar rätt monterade och drevade. Tätt mot fuktinträngning	JA	241122				
40	Konstruktion för att förhindra brandspridning	NEJ					
	Takmontage						
41	Avväxlingsbalkar och pelare monterade och infästa enl takplan	NEJ					
42	Takstolar inmätta enl takplan Fästvinklar monterade enl ritning	JA	241108				
43	Takstolarnas lodräthet och rakhet kontrollerade.	JA	241108				
44	Råspontsluckor monterade enl takplan	JA	241109				
45	Underlagspapp monterad med infästning och överlapp enl anvisningar	JA	221109				
46	Ströläkt monterade med rätt cc	JA	241110				
46	Takfotsbräda och panel monterad enl ritn	JA	241112				
47	TAKSKYDD	JA	241108				
47							

Arbetsledare		Löp nr /Bilaga
Johan Brissman		Bilaga 4

Egenkontroll

Pos	Kontrollinstruktion	Kontroll utf. enl. instr och godkänd	Kontroll- datum	Signatur	Vidtagna åtgärder för godkännande av aktiviteten	Åtgärdas datum	Signatur
	Fasad						
51	Fasadbeklädnad monterad enl ritn	JA	241122				
52	Hörnbrädor och foder monterade och spikade enl ritn	NEJ					
53	Vindskivor monterade		241212				
54	Underbeslag och ränndalsplåtar monterade	NEJ					
55	Luftningsventiler i yttertak monterade enl ritn	NEJ					
	Invändigt						
56	Kortlingar innerväggar för kök, garderober, handfat, centraldamms, etc monterade	JA	241122				
57	Isolering av ytterväggar Kvalitet och utförande kontrollerat	JA	241122				
58	Plastfolie monterad med erforderlig överlapp i sida och mot tak Genomföringar tätade	JA	241123				
59	Glespanel i tak monterad med rätt cc och rätt infästning	JA	241123				
60	Skivor yttervägg skruvade enl ritn Lägen på rör kontrollerade och markerade	JA	241212				
61	Stabiliserande väggar infästa enl ritning, skivor skruvade enl anvisn.	JA	241212				
62	Skydd mot fall	JA	22241108				

⑤

[illegible]